

### Časový harmonogram postupu prací

T5 - Král	30.10-6-11	7.11-13.11	14.11-20.11	do 1.3.2012	do 31.3.2012	provedeno
Bourací práce						
Vysoušení,penetrace						
Montáž parozábrany						
Montáž tepelné izolace + hlavní HI						
Betonáž						
Oprava stěrkové HI						
Montáž nášlapných vr.						

T5 - Piňos	30.10-6-11	7.11-13.11	do 31.3.2012			provedeno
Bourací práce						
Vysoušení,penetrace						
Montáž parozábrany						
Montáž tepelné izolace + hlavní HI						
Montáž nášlapných vr.						

T5 - Sapík	30.10-6-11	7.11-13.11	14.11-20.11	do 1.3.2012	do 31.3.2012	provedeno
Bourací práce						
Vysoušení,penetrace						
Montáž parozábrany						
Montáž tepelné izolace + hlavní HI						
Betonáž						
Oprava stěrkové HI						
Montáž nášlapných vr.						

T5 - Janečková	30.10-6-11	7.11-13.11	14.11-20.11	21.11-27.11	do 31.3.2012	provedeno
Bourací práce						
Vysoušení,penetrace						
Montáž parozábrany						
Montáž tepelné izolace + hlavní HI						
Montáž nášlapných vr.						
Oprava nášlapné vrstvy						

T5 - Kopeček	30.10-6-11	7.11-13.11	14.11-20.11	do 31.3.2012		provedeno
Bourací práce						
Vysoušení,penetrace						
Montáž parozábrany						
Montáž tepelné izolace + hlavní HI						
Montáž nášlapných vr.						

T5 - Havelková	30.10-6-11	7.11-13.11	14.11-20.11	do 31.3.2012		provedeno
Bourací práce						
Vysoušení,penetrace						
Montáž parozábrany						
Montáž tepelné izolace + hlavní HI						
Montáž nášlapných vr.						